

29 יוני, 2026
י"ד תמוז תשפ"ו

נושא הפגישה:	סיור קבלנים גשר המע"ר מעלה אדומים	בתאריך: 14.07.2026
משתתפים:	ענת אנג'ל- מנכ"ל חכ"ל מעלה אדומים רובי רון – מהנדס חכ"ל אברהם שרקי- יועץ קונס' – "גרושקו מהנדסי מבנים בע"מ (בזום) ינקי הס, נעם שטרימברג (בזום).- "הס הנדסה עדולם בע"מ" -ניהול פרויקט מטעם החכ"ל. רשימת קבלנים מצורפת:	
תפוצה:	משתתפים,	
רשם:	ינקי הס	

בתאריך 14.07.26, התקיים סיור קבלנים להצגת " המע"ר במעלה אדומים ".

להלן דגשים שעלו בסיור :

1. ענת אנג'ל- מנכ"ל חכ"ל מעלה אדומים :

- יש לשים לב לעמידה בתנאי סף על פי הפרסום.
- יש להקפיד היטב על הגשת החומר והערבות בהתאם לתנאים.
- הצעה שלא תוגש כראוי תיפסל.
- הודגש מיקום הפרויקט באמצע מרכז העיר, בלב העירוני.
- המקום פעיל ורגיש מאוד והעבודה צריכה להיות בהתאם למגבלה זו.

2. רובי רון -מהנדס החכ"ל :

- העבודה כוללת גידור בטיחות, גידור זמני, הסדרי הבטיחות הנדרשים, וכל הנדרש לצורך ביצוע העבודה כלול במחיר הסעיפים ולא ישולם בנפרד .
- הסדרי תנועה במידה ויידרש כלולים במחיר העבודה.
- לצורך הנפת האלמנטים של הגשר תידרש עבודת לילה
- לא תשולם תוספת לעבודות לילה.
- לפרויקט קיים היתר בניה.
- היתר חפירה, תוכנית התארגנות אתר וכל אישור נדרש לצורך ביצוע העבודות הינו באחריות הקבלן.

חתימת וחותמת הקבלן

3. אברהם שרקי- יועץ קונס' מטעם החכ"ל:

- קונסטרוקציית הגשר היא קונסטרוקציית פלדה המורכבת מארבעה פרופילים סטנדרטיים מסוג HEB700 עם קורות רוחב בעלות אותו החתך והשלמות מפחים בעובי 6 ו 8 מ"מ.
- פרטי חיבור המעקה אל מיסעת הגשר יפורט יחד עם שאר הפרטים בתוכניות הייצור.
- תוכניות הייצור יועברו אל **המהנדס וגם אל האדריכל לאישור** לפני הייצור.
- הגשר יבוצע עם קמבר תחילי כלפי מעלה של 6 ס"מ - הנ"ל יפורט בתוכניות הייצור.
- צפויים ריתוכים בשטח לאחר הובלת חלקי הגשר ולפני ההנפה.
- יש לתת את הדעת על פרטי החיבור בין עמוד הגשר למבנה הגשר.
- עמוד הפלדה הינו עמוד המורכב מפחים בעוביים גדולים (40-30 מ"מ) יש לתת את הדעת על כך בעיקר באזורי החיבור והריתוכים.
- ברגי העיגון של עמוד הפלדה אל ראש הכלונסאות הם ברגים בחוזק גבוה מסוג דיווידג.
- פלטקת הבסיס של העמוד תהיה יותר עבה מן המופיע בתוכניות (כ-50 מ"מ).
- ריתום הגשר אל עמוד הבטון יבוצע באמצעות פרופילים אנכיים (HEB700) אליהם ירוטכו מוטות הזיון האנכי של עמוד הבטון, כמו כן יש לבצע שגמי גזירה - כמפורט בתוכניות.
- כל הביסוס הינו ביסוס עמוק בכלונסאות מסוג מיקרופייל - יש להיערך עם מכונה המסוגלת לקדוח לעומק קצת יותר גדולים מהמתוכנן במידה ותהיה דרישה כזו מצד יועץ הביסוס.

4. כללי:

- הקבלן מצהיר בזאת כי ראה את שטח העבודה, הבין את מורכבות המיקום והתנאים וכי לא תהיה לו כל טענה בדבר אתגרים הנובעים מהמיקום.
- תאריך אחרון לשליחת שאלות-- ניתן הארכה לזמן שליחת שאלות ליום רביעי 22.07.
מועד הגשת המכרז ללא שינוי 28.07.
- מענה לשאלות ישלח בצורה מרוכזת לכלל הקבלנים שירכשו את המכרז.
- הוצג מצגת עם הדמיה של הגשר.
- **הובהר כי ההדמיה היא כללית ולא בהכרח תואמת את פרטי הביצוע.**
- **המצגת עלתה לאתר עם חומר המכרז.**

יש לצרף פרוטוקול זה שהוא חתום יחד עם כלל החומר להגשת הצעות במכרז

חתימת וחותמת הקבלן

קבלנים משתתפים בסיור :

שם ושם משפחה	שם החברה
כהן דניאל	עתיר גידור בע"מ
ארקדי צרוזדוב	אלי ברזני
פבל	גלנור בניה ופיתוח בע"מ
אביעד סייג	אל טרנס
בן כהן	דור - עד
נור אבוקוש	א.ע. . התיכון בעיים
מגדי סייצ	חופרי ר אבו קוש בע"מ
יונתן בן דוד	מ. בראשי תשתיות
טירן	י. בזלת בע"מ
עודד גנץ	ח. בראשי בע"מ
אביאל מויאל	י.ב יובל בינוי והנדסה בע"מ